

Số: 225 /UBND-TTtr

Hoàng Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2017

V/v tổ chức thực hiện Kết luận Thanh tra
số 283/KL-SKHĐT của Sở Kế hoạch-Đầu tư

Kính gửi: - Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thanh tra huyện;
- Các phòng: KT-HT, TC-KH và Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện;
- Chủ tịch UBND các xã: Hoàng Lộc, H. Trinh, H. Phú, H.
Khê, H. Châu, H. Ngọc H. Đạt, TT Bút Sơn, H. Thăng, H. Trường, H. Vinh,
H. Đức, H. Thịnh, H. Lương và Hoàng Lưu.

Thực hiện Công văn số 1645/UBND-THKH ngày 21/2/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v giao UBND huyện Hoàng Hóa thực hiện các kiến nghị đã được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 283/KL-SKHĐT ngày 23/01/2017 của Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và giám sát đánh giá dự án đầu tư của UBND huyện Hoàng Hóa, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong quản lý thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư, giai đoạn tháng 01/2013- tháng 6/2016. Để tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra theo quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện đăng tải Kết luận thanh tra số 283/KL-SKHĐT ngày 23/01/2017 của Sở Kế hoạch-Đầu tư trên Cổng thông tin điện tử huyện Hoàng Hóa để công khai theo quy định của Luật Thanh tra để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

2. UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn để thiếu sót, vi phạm mà Kết luận thanh tra đã chỉ ra. Nghiêm túc chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục trong công tác đấu thầu, quản lý thực hiện các hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư; đặc biệt là các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có vi phạm được nêu tại mục II của Kết luận thanh tra số 283/KL-SKHĐT (gửi kèm theo Kết luận thanh tra).

- Riêng UBND xã Hoàng Vinh tiến hành các thủ tục để giảm trừ chi phí thanh toán đối với phân cát san nền tính trùng khối lượng (khoảng 310m³) tại công trình Trung tâm văn hóa-thể thao xã.

3. Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp với phòng TC-KH, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các phòng, ngành liên quan chỉ đạo UBND các xã, thị trấn được thanh tra và các Ban quản lý dự án xây dựng các công trình do huyện làm chủ đầu tư: Nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục trong công tác đấu thầu, quản lý thực hiện các hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư; đặc biệt là các chủ

đầu tư, các tổ chức, cá nhân có vi phạm được nêu tại mục II của Kết luận thanh tra số 283/KL-SKHĐT (gửi kèm theo Kết luận thanh tra). Đơn đốc các đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên; phối với Thanh tra huyện tổng hợp kết quả của các đơn vị, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch-Đầu tư.

4. Thanh tra huyện: - Phối hợp với phòng KT-HT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các phòng, ngành chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát, đánh giá dự án đầu tư của các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý, thực hiện dự án, công trình trên địa bàn huyện.

- Phối với phòng KT-HT huyện tổng hợp kết quả, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch-Đầu tư.

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện V/v thực hiện kết luận thanh tra số 283/KL-SKHĐT ngày 23/01/2017, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo UBND huyện (qua Thanh tra huyện trước ngày 05/3/2017, đồng thời gửi bản mềm vào mail thanhtrahuyenhh@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch-Đầu tư định hướng chỉ đạo. /.

Nơi nhận:

- Như Kg (T/h);
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c);
- Sở KH-ĐT tỉnh (B/c);
- TTr HU, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT; TTr.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Nhuận

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 01 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và giám sát đánh giá dự án đầu tư của UBND huyện Hoằng Hóa, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong quản lý thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư, giai đoạn 01/2013 - 6/2016

Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-SKHĐT ngày 20/6/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và giám sát đánh giá dự án đầu tư của UBND huyện Hoằng Hóa, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong quản lý thực hiện các dự án do mình làm chủ đầu tư, giai đoạn 01/2013 - 06/2016; từ ngày 29/6/2016 đến ngày 03/8/2016, Đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Hoằng Hóa.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Theo Báo cáo tổng hợp của UBND huyện, giai đoạn 01/2013 - 6/2016, UBND huyện làm chủ đầu tư 33 dự án, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư 329 dự án; cụ thể:

STT	Năm	Số dự án	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
<i>I. Dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư</i>			
1	2013	06	168.984
2	2014	08	28.551
3	2015	12	88.320
4	6 tháng 2016	07	173.208
<i>II. Dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư</i>			
1	2013	96	159.588
2	2014	86	142.269
3	2015	113	174.696
4	6 tháng 2016	34	64.713
III	01/2013-6/2016	362	1.000.329

Đến thời điểm thanh tra, 137 công trình hoàn thành và có quyết định phê duyệt quyết toán; 189 công trình đã hoàn thành nhưng chưa có quyết định phê duyệt quyết toán, 36 công trình đang triển khai thi công.

Trong công tác đấu thầu, giai đoạn 01/2013 - 6/2016 trên địa bàn huyện đã tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 362 gói thầu thi công xây dựng; trong đó có 77 gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, 285 gói thầu còn lại áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, hạn chế với tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu là 3,7%; cụ thể như sau:

STT	Năm	Số gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Giá trúng thầu (triệu đồng)
1	2013	102	287.027	275.545
2	2014	94	162.344	157.351
3	2015	125	210.689	202.157
4	6 tháng 2016	41	63.575	61.837
5	01/2013-6/2016	362	723.635	696.890

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Trong thời gian thanh tra tại huyện Hoàng Hóa, Đoàn thanh tra đã làm việc trực tiếp với UBND huyện, một số phòng, ban trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Hoàng Lộc, Hoàng Trinh, Hoàng Phú, Hoàng Khê, Hoàng Châu, Hoàng Ngọc, Bút Sơn, Hoàng Đạt, Hoàng Thắng, Hoàng Trường, Hoàng Vinh, Hoàng Đức, Hoàng Thịnh, Hoàng Lương, Hoàng Lưu và một số nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công có liên quan; kiểm tra trực tiếp 29 hồ sơ dự án, BCKTKT công trình, trong đó 10 dự án, công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư và 19 công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

(Danh sách công trình, dự án thanh tra theo Phụ biểu kèm theo)

Nhìn chung, giai đoạn 01/2013-6/2016, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với vị trí, trách nhiệm là chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư đã có nhiều quan tâm trong việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; tại 29 dự án, công trình được thanh tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và nhất là trong lĩnh vực giám sát, đánh giá dự án; UBND huyện, UBND các xã, thị trấn còn để xảy ra một số sai sót, cụ thể như sau:

1. Trong lĩnh vực đấu thầu

1.1. Chủ đầu tư của 29/29 dự án, công trình được thanh tra đều không thực hiện việc cung cấp thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu hoặc trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 85/2009/NĐ-CP (nay là điểm c, d khoản 1 Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

1.2. UBND huyện với vai trò là cấp quyết định đầu tư, giao phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 59 Nghị định 85/2009/NĐ-CP (nay là khoản 5 Điều 104 Nghị định

63/2014/NĐ-CP); theo đó, đơn vị thẩm định là bộ phận có chức năng về kế hoạch tài chính: phòng Tài chính - Kế hoạch; như:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: duy tu, sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Phúc - Hoàng Hà - Hoàng Đạt (Km0+550-Km1+650)...

- Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: nhà hội trường, trung tâm văn hóa thể thao, san lấp mặt bằng, sân bê tông, mương thoát nước xã Hoàng Châu (UBND xã Hoàng Châu); nhà hội trường, nhà văn hóa đa năng và các hạng mục phụ trợ Công sở xã Hoàng Lộc (UBND xã Hoàng Lộc)...

~~K~~ 1.3. Chủ đầu tư không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu 2013; cụ thể:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: đường giao thông Bắc kênh Nam từ thôn Đạo Ninh xã Hoàng Đạo đi đường Ngọc Đình - Hoàng Đạo; hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn; sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện DH-HH25; nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim); sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10+100) thuộc đường huyện DH.HH.13.

- Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: sân vận động xã Hoàng Lộc (UBND xã Hoàng Lộc); trạm y tế xã Hoàng Trinh, hạng mục nhà khám chữa bệnh 02 tầng và công trình phụ trợ (UBND xã Hoàng Trinh); trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Vinh (UBND xã Hoàng Vinh).

1.4. UBND một số xã với vai trò là cấp quyết định đầu tư không tổ chức thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Nghị định 85/2009/NĐ-CP (nay là khoản 5 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP); cụ thể:

Tại các công trình: kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh (UBND xã Hoàng Thịnh); liên trường THCS và tiểu học xã Hoàng Đức (UBND xã Hoàng Đức); trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Lương (UBND xã Hoàng Lương); công sở xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc); đường giao thông nông thôn xã Hoàng Phú, hạng mục nền, mặt đường (UBND xã Hoàng Phú); công sở xã Hoàng Đạt, hạng mục nhà làm việc 02 tầng, nhà làm việc công an, nhà luyện tập thi đấu thể thao, nhà vệ sinh, công, tường rào, san nền (UBND xã Hoàng Đạt).

1.5. UBND một số xã với vai trò là cấp quyết định đầu tư (đồng thời là chủ đầu tư) không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện; cụ thể:

Tại các công trình: nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt do UBND xã Hoàng Đạt là chủ đầu tư; công trình bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Ngọc do UBND xã Hoàng Ngọc là chủ đầu tư.

1.6. UBND huyện, UBND các xã với vai trò là cấp quyết định đầu tư phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó một số gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, đơn giá là không đảm bảo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 62 Luật đấu thầu 2013, Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (đây là những gói thầu đơn giản, có quy mô nhỏ nên loại hợp đồng áp dụng là trọn gói); cụ thể tại:

- Công trình do UBND huyện phê duyệt KHLCNT: nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu (gói thầu tư vấn giám sát thi công, bảo hiểm, kiểm toán); nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu (gói thầu mua sắm thiết bị, kiểm toán, bảo hiểm); nhà hội trường, nhà văn hóa đa năng và các hạng mục phụ trợ công sở xã Hoàng Lộc (gói thầu tư vấn giám sát thi công, bảo hiểm, kiểm toán, tư vấn đấu thầu); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Bút Sơn, hạng mục nền, mặt đường hố trồng cây, bó vỉa, hệ thống thoát nước (gói thầu thi công xây dựng).

- Công trình do UBND các xã phê duyệt KHLCNT: kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh (UBND xã Hoàng Thịnh, gói thầu thi công xây dựng); công sở xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc, gói thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát, bảo hiểm, kiểm toán).

1.7. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt hoặc không đúng với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; cụ thể:

- Khi chưa có KHLCNT được duyệt tại công trình: trường mầm non xã Hoàng Châu, hạng mục nhà lớp học 02 tầng, san nền, tường rào do UBND xã Hoàng Châu làm chủ đầu tư.

- Tổ chức không đúng với KHLCNT được duyệt:

Tại công trình nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu do UBND huyện làm chủ đầu tư: chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thi công xây dựng với hình thức lựa chọn là chào hàng cạnh tranh, không đúng với hình thức đã được phê duyệt là đấu thầu rộng rãi trong nước.

Tại công trình công sở xã Hoàng Khê do UBND xã Hoàng Khê làm chủ đầu tư: chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thí nghiệm công trình, gói thầu thi công xây dựng không đúng với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt (toàn bộ công việc thí nghiệm công trình, thi công xây dựng là 01 gói thầu).

1.8. Chủ đầu tư không thông báo mời thầu theo quy định hoặc thông báo mời thầu, mời chào hàng cạnh tranh không đầy đủ; cụ thể:

- Không thông báo mời thầu tại các công trình: trung tâm văn hóa thể thao xã Hoàng Thắng, hạng mục nhà hội trường 150 chỗ, công, tường rào, sân đường nội bộ, bồn hoa, nhà vệ sinh (UBND xã Hoàng Thắng); trạm y tế xã Hoàng Trường (UBND xã Hoàng Trường); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Bút Sơn, hạng mục nền, mặt đường hố trồng cây, bó vỉa, hệ thống thoát nước (UBND thị trấn Bút Sơn).

- Thông báo mời thầu không đầy đủ tại các công trình: liên trường THCS và tiểu học xã Hoàng Đức (UBND xã Hoàng Đức), trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Lương (UBND xã Hoàng Lương), công sở xã Hoàng Khê (UBND xã Hoàng Khê): theo đó tại các công trình trên, chủ đầu tư chỉ thông báo mời thầu, mời chào hàng trên Báo Xây dựng, Đài PTTH Thanh Hóa là không đầy đủ, không đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 (theo quy định thì việc thông báo mời thầu, mời chào hàng được khuyến khích đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chủ đầu tư vẫn phải đăng tải trên Báo Đấu thầu hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

1.9. Đơn vị tư vấn đấu thầu đánh giá hồ sơ dự thầu không tuân thủ tiêu chí của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt; cụ thể:

Tại công trình nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu: hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH Phương Tuấn) cung cấp báo cáo tài chính các năm 2011, 2012, 2013 không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (năm 2014, 2015); bố trí nhân sự, thiết bị không đảm bảo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VietStar) vẫn đánh giá đáp ứng là không đảm bảo.

1.10. UBND huyện (chủ đầu tư) thành lập tổ chuyên gia để tự thực hiện công việc tư vấn lựa chọn nhà thầu nhưng một số thành viên tổ chuyên gia không đủ điều kiện về năng lực; để tự lập hồ sơ yêu cầu mời chào hàng nhưng hồ sơ không đảm bảo quy định; cụ thể:

- Không đủ điều kiện về năng lực:

Một số thành viên trong tổ chuyên gia chưa có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu tại các gói thầu: khảo sát giai đoạn dự án; khảo sát, lập TKBVTC&DT dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoàng Hóa, giai đoạn 1; gói thầu thi công công trình hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn; gói thầu thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và công dưới đê phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Phong, hạng mục: tuyến đê bao vùng, đoạn từ K0-K2+801, kè lát mái đoạn từ K1+793 bờ hữu kênh thủy sản kết hợp đường thi công.

- Lập hồ sơ yêu cầu mời chào hàng không đảm bảo quy định:

Tại công trình hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn: hồ sơ yêu cầu mời chào hàng do chủ đầu tư lập, yêu cầu về năng lực của

từng thành viên liên danh như năng lực của nhà thầu độc lập, nêu các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật không rõ ràng, không có cơ sở để đánh giá đạt hay không đạt.

1.11. Phòng Công thương (nay là phòng Kinh tế và Hạ tầng) tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu không đúng nội dung, trình tự thẩm định theo quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BKH; cụ thể:

Tại các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: gói thầu thi công xây dựng Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh và các xã phụ cận; gói thầu thi công xây dựng công trình kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoàng Hóa, giai đoạn 1.

1.12. Chủ đầu tư không tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 59 Nghị định 85/2009/NĐ-CP (nay là khoản 7 Điều 104 Nghị định 63/2014/NĐ-CP); cụ thể tại:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoàng Hóa, giai đoạn 1 (gói thầu tư vấn khảo sát, lập TKBVTC&DT); hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn (gói thầu thi công xây dựng).

- Công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư: 15/15 các xã, thị trấn được kiểm tra đều có công trình không tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xây dựng trước khi phê duyệt.

1.13. Chủ đầu tư không tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định (không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu; không tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu); cụ thể tại:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa kênh N15, giai đoạn 1 (gói thầu tư vấn khảo sát, giá trị 651 triệu đồng).

- Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: trường mầm non xã Hoàng Châu, hạng mục nhà lớp học 02 tầng, san nền, tường rào (gói thầu thi công xây dựng) do UBND xã Hoàng Châu làm chủ đầu tư; bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Ngọc (gói thầu thi công xây dựng) do UBND xã Hoàng Ngọc làm chủ đầu tư.

~~1.14. UBND các xã, thị trấn (chủ đầu tư) không tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng trước khi phê duyệt theo quy định; cụ thể:~~

Trừ một số công trình kiểm tra ở 05 xã (Hoàng Trinh, Hoàng Châu, Hoàng Đức, Hoàng Thịnh, Hoàng Lưu), 10 xã, thị trấn còn lại, chủ đầu tư đều có công trình không tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng trước khi phê duyệt.

1.15. Chủ đầu tư không tổ chức thương thảo trước khi ký kết hợp đồng theo quy định tại Điều 42 Luật Đấu thầu 2005 (hoặc trước khi phê duyệt kết quả lựa

chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP); cụ thể tại:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoàng Hóa, giai đoạn 1.

- Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: nhà hội trường, trung tâm văn hóa thể thao, san lấp mặt bằng, sân bê tông, mương thoát nước xã Hoàng Châu (UBND xã Hoàng Châu); trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Vinh (UBND xã Hoàng Vinh); công sở xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc); nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt (UBND xã Hoàng Đạt); công sở xã Hoàng Khê (UBND xã Hoàng Khê); đường giao thông nông thôn xã Hoàng Phú, hạng mục nền, mặt đường (UBND xã Hoàng Phú); bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Bút Sơn, hạng mục nền, mặt đường hồ trồng cây, bó vỉa, hệ thống thoát nước (UBND thị trấn Bút Sơn).

1.16. Chủ đầu tư không tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công để thực hiện giám sát về khối lượng, chất lượng công trình là không đúng quy định; cụ thể:

Tại các công trình: công sở xã Hoàng Đạt, hạng mục nhà làm việc 02 tầng, nhà làm việc công an, nhà luyện tập thi đấu thể thao, nhà vệ sinh, cổng, tường rào, san nền; nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt (UBND xã Hoàng Đạt); bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc); trạm y tế xã Hoàng Trường (UBND xã Hoàng Trường).

2. Trong quản lý thực hiện hợp đồng

2.1. Chủ đầu tư ký hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu khi công trình chưa được giao kế hoạch vốn là không đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 207/2013/NĐ-CP (nay là khoản 2 Điều 17 Nghị định 37/2015/NĐ-CP); cụ thể tại:

- Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: đường giao thông Bắc kênh Nam từ thôn Đạo Ninh xã Hoàng Đạo đi đường Ngọc Đình - Hoàng Đạo; hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn; nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu; sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25; nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim); sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10-100) thuộc đường huyện DH.HH.13.

(X) - Công trình Do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư: trạm y tế xã Hoàng Trinh, hạng mục nhà khám chữa bệnh 02 tầng và công trình phụ trợ (UBND xã Hoàng Trinh); nhà hội trường, trung tâm văn hóa thể thao, san lấp mặt bằng, sân bê tông, mương thoát nước xã Hoàng Châu (UBND xã Hoàng Châu); liên trường

THCS và tiểu học xã Hoàng Đức (UBND xã Hoàng Đức); hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Bút Sơn, hạng mục nền, mặt đường hồ trồng cây, bó via, hệ thống thoát nước (UBND thị trấn Bút Sơn).

2.2. Công tác quản lý thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư ở một số gói thầu thi công xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu (thi công chậm tiến độ so với hợp đồng hoặc đến thời điểm kiểm tra đã hết thời gian thực hiện hợp đồng nhưng công trình vẫn chưa thi công hoàn thành); cụ thể:

Tại công trình duy tu, sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Phúc - Hoàng Hà - Hoàng Đạt (Km0+550-Km1+650) do UBND huyện làm chủ đầu tư: thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu đến tháng 10/2015 nhưng thực tế hoàn thành tháng 01/2016 (chậm hơn 02 tháng).

Tại công trình trạm y tế xã Hoàng Trường do UBND xã Hoàng Trường làm chủ đầu tư: thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu đến tháng 6/2016 nhưng đến thời điểm kiểm tra (tháng 8/2016) vẫn chưa thi công hoàn thành.

⊗ 2.3. Chủ đầu tư không yêu cầu hoặc có yêu cầu nhưng không đúng quy định việc yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của Hợp đồng đã ký và quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật đấu thầu 2005 (nay là khoản 1 Điều 72 Luật đấu thầu 2013); cụ thể:

- Không yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm hợp đồng: UBND huyện và 11/15 các xã, thị trấn được kiểm tra đều có công trình không yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (trừ một số công trình kiểm tra ở 04 xã: Hoàng Khê, Hoàng Phú, Hoàng Trường, Hoàng Thịnh).

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực là không đúng với quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 37/2015/NĐ-CP (bảo đảm hợp đồng phải thực hiện trước khi hợp đồng có hiệu lực) tại các công trình: trạm y tế xã Hoàng Trinh, hạng mục nhà khám chữa bệnh 02 tầng và công trình phụ trợ do UBND xã Hoàng Trinh làm chủ đầu tư (sau 30 ngày); đường giao thông Bắc kênh Nam từ thôn Đạo Ninh xã Hoàng Đạo đi đường Ngọc Đình - Hoàng Đạo (sau 03 ngày), cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và cống dưới đê phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Phong, hạng mục: tuyến đê bao vùng, đoạn từ K0+K2-801 kè lát mái đoạn từ K1+793, bờ hữu kênh thủy sản kết hợp đường thi công (sau 10 ngày) do UBND huyện làm chủ đầu tư.

2.4. Chủ đầu tư ký hợp đồng xây dựng nhưng nội dung hợp đồng không đầy đủ theo quy định, không theo mẫu hợp đồng xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành; cụ thể:

- Không quy định cụ thể mức tạm ứng hợp đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP tại các hợp đồng thi công:

Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng

Kim); sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25; sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10-100) thuộc đường huyện DH.HH.13.

Công trình trường mầm non xã Hoàng Châu, hạng mục nhà lớp học 02 tầng, san nền, tường rào do UBND xã Hoàng Châu làm chủ đầu tư.

- Không xác định loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 48/2010/NĐ-CP (nay là Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP); cụ thể:

Không xác định loại hợp đồng tại các hợp đồng thi công xây dựng công trình: nhà hội trường, trung tâm văn hóa thể thao, san lấp mặt bằng, sân bê tông, mương thoát nước xã Hoàng Châu (UBND xã Hoàng Châu); kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh (UBND xã Hoàng Thịnh); liên trường THCS và tiểu học xã Hoàng Đức (UBND xã Hoàng Đức) và tại hợp đồng tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình nhà hội trường, nhà văn hóa đa năng và các hạng mục phụ trợ công sở xã Hoàng Lộc (UBND xã Hoàng Lộc).

Không xác định thời gian thực hiện tại hợp đồng thi công công trình Trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Vinh do UBND xã Hoàng Vinh làm chủ đầu tư.

- Không có nội dung về bảo hành công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Nghị định 48/2010/NĐ-CP (nay là khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP) tại các hợp đồng thi công:

Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25; nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim).

Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt (UBND xã Hoàng Đạt); trường mầm non xã Hoàng Châu, hạng mục nhà lớp học 02 tầng, san nền, tường rào (UBND xã Hoàng Châu).

- Không có nội dung quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ theo quy định tại Điều 47 Nghị định 48/2010/NĐ-CP (nay là Điều 48 Nghị định 37/2015/NĐ-CP) tại các hợp đồng thi công:

Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: đường giao thông Bắc kênh Nam từ thôn Đạo Ninh xã Hoàng Đạo đi đường Ngọc Đình - Hoàng Đạo; nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu; sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25; nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim); sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10-100) thuộc đường huyện DH.HH.13.

Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh (UBND xã Hoàng Thịnh); trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Vinh (UBND xã Hoàng Vinh); công sở xã Hoàng Ngọc (UBND xã Hoàng Ngọc); nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt (UBND xã Hoàng Đạt); nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu (UBND xã Hoàng Lưu); công sở xã Hoàng Khê (UBND xã Hoàng Khê).

- Không có nội dung quy định về trách nhiệm của nhà thầu phải mua bảo hiểm thiết bị, bảo hiểm đối với người lao động trên công trường theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 46 Nghị định 37/2015/NĐ-CP; cụ thể:

Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư: nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu; sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25; nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim); sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10-100) thuộc đường huyện DH.HH.13.

Công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh (UBND xã Hoàng Thịnh); nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu (UBND xã Hoàng Lưu); công sở xã Hoàng Khê (UBND xã Hoàng Khê).

2.5. Công tác quản lý hợp đồng của chủ đầu tư trong việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu về khối lượng, biện pháp an toàn chưa chặt chẽ, cụ thể:

Tại công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hoàng Vinh: trong quá trình lập, thẩm định dự toán, đơn vị tư vấn và phòng Công thương (nay là phòng Kinh tế và Hạ tầng) đã tính toán trùng lặp phần khối lượng cát san nền; dẫn đến khối lượng cát san nền trong dự toán cao hơn so với thực tế thi công khoảng 310m³ nhưng trong quá trình thực hiện, quản lý hợp đồng, UBND xã Hoàng Vinh (chủ đầu tư) chưa kịp thời phát hiện.

Tại công trình Nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu: tại thời điểm kiểm tra ở công trường, chủ đầu tư (UBND xã Hoàng Lưu) để nhà thầu (Công ty TNHH Phương Tuấn) tổ chức thi công nhưng không có biển báo an toàn, biển cảnh báo nguy hiểm trên công trường.

3. Trong lĩnh vực giám sát và đánh giá dự án đầu tư

Công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư ở các dự án, công trình đều chưa được UBND huyện, UBND các xã, thị trấn với vai trò là chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư; cụ thể:

3.1. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn với vai trò là chủ đầu tư

- Chủ đầu tư không tổ chức theo dõi dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 113/2009/NĐ-CP (nay là khoản 2 Điều 12 Nghị định 84/2015/NĐ-CP); theo đó, các thông tin cập nhật về tình hình thực hiện dự án, về tình hình quản lý thực hiện dự án, tình hình xử lý, phản hồi thông tin không được các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ để có Báo cáo tới cấp quyết định đầu tư.

- Chủ đầu tư không thường xuyên tổ chức kiểm tra dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định 113/2009/NĐ-CP (nay là khoản 2 Điều 12 Nghị định 84/2015/NĐ-CP); theo đó, việc kiểm tra toàn bộ công tác tổ chức thực hiện dự án, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Ban quản lý dự án, kiểm tra năng lực của Ban quản lý dự án chưa được tổ chức thực hiện.

Với những thiếu sót trên nên tại 29/29 công trình được kiểm tra, các chủ đầu tư đều không có các Báo cáo tháng, báo cáo quý, 6 tháng và năm cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị định 113/2009/NĐ-CP (nay là khoản 6 Điều 68 Nghị định 84/2015/NĐ-CP).

3.2. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn với vai trò là cấp quyết định đầu tư

Chưa tổ chức theo dõi, kiểm tra dự án theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Nghị định 113/2009/NĐ-CP (nay là khoản 3 Điều 12, Điều 15 Nghị định 84/2015/NĐ-CP); theo đó: cấp quyết định đầu tư chưa theo dõi việc thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư để từ đó có kế hoạch theo dõi, kiểm tra các nội dung khác trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

III. KẾT LUẬN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA

Nhìn chung, giai đoạn 01/2013-6/2016, UBND huyện Hoàng Hóa, UBND các xã, thị trấn với vai trò là chủ đầu tư, cấp quyết định đầu tư và các nhà thầu đã có nhiều quan tâm trong việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; qua thanh tra 29 dự án công trình, việc chấp hành các quy định của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng và nhất là trong lĩnh vực giám sát, đánh giá dự án ở một số dự án, công trình còn có thiếu sót, đó là:

1. Đối với UBND huyện và các chủ đầu tư

1.1. Chưa thực hiện đầy đủ quy định về cung cấp thông tin trong đấu thầu lên Báo Đấu thầu hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

1.2. Không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt KHLCTN để tổ chức lựa chọn nhà thầu; giao bộ phận thẩm định KHLCTN

chưa phù hợp; phê duyệt KHLCNT trong đó một số gói thầu không phù hợp về loại hợp đồng theo quy định.

1.3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt hoặc không đúng với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt.

1.4. Tự thực hiện công việc tư vấn lựa chọn nhà thầu nhưng không đủ điều kiện về năng lực theo quy định; lập, thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu không đảm bảo theo quy định hoặc không tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt.

1.5. Không tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng theo quy định.

1.6. Không thương thảo hợp đồng trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; tổ chức ký kết hợp đồng thi công xây dựng khi công trình chưa có kế hoạch vốn để triển khai.

1.7. Không tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát để giám sát thi công về khối lượng, chất lượng trong khi không đủ năng lực để giám sát.

1.8. Công tác quản lý thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng chưa đảm bảo, để công trình thi công chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký kết.

1.9. Không yêu cầu nhà thầu thực hiện hiện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc có yêu cầu nhưng không đúng quy định; ký hợp đồng thi công với loại hợp đồng không đảm bảo quy định, nội dung hợp đồng không đầy đủ.

1.10. Chưa tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

2. Đối với các nhà thầu

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng VietStar đánh giá hồ sơ dự thầu không theo tiêu chuẩn đánh giá đã phê duyệt trong hồ sơ mời thầu. Công ty TNHH Phương Tuấn tổ chức thi công nhưng không có biển báo an toàn trên công trường.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn huyện Hoàng Hóa, góp phần nâng cao hiệu quả, mục tiêu đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số biện pháp xử lý, cụ thể như sau:

1. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh

Yêu cầu UBND huyện Hoàng Hóa chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và có biện pháp ngăn chặn, không tiếp tục để xảy ra các sai sót trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư đối với các dự án, công trình do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

2. Yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa

2.1. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, các chủ đầu tư nghiêm túc chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục trong công tác đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư; đặc biệt là các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có vi phạm được nêu tại mục II Kết luận thanh tra.

2.2. Chỉ đạo UBND xã Hoàng Vinh thực hiện các thủ tục để giảm trừ chi phí thanh toán đối với phần cát san nền tính trùng khối lượng (khoảng 310m³) tại Công trình Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hoàng Vinh.


2.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư của các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân khi tham gia quản lý, thực hiện dự án, công trình do Chủ tịch UBND huyện quyết định đầu tư.

UBND huyện Hoàng Hóa tổ chức công khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận này, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (qua Thanh tra Sở) trước ngày 25/02/2017 để tổng hợp theo quy định.

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND huyện Hoàng Hóa theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Hoàng Hóa (t/h);
- Lưu: VT, TTr, ĐTT.



Lương Tất Thắng

PHỤ BIỂU: DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THANH TRA
(Kèm theo văn bản số 283 /KL-SK.HHTT ngày 23/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên dự án, công trình ĐẦU TƯ	Chủ đầu tư	Phạm vi thanh tra
1	Kiên cố hóa kênh N15, huyện Hoàng Hòa, giai đoạn 1	UBND huyện	Đầu thầu; quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư
2	Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh và các xã phụ cận	nt	nt
3	Đường giao thông Bắc kênh Nam từ thôn Đạo Ninh xã Hoàng Đạo đi đường Ngọc Đình - Hoàng Đạo	nt	nt
4	Hệ thống điện chiếu sáng từ QL 1A xã Hoàng Minh đi thị trấn Bút Sơn	nt	nt
5	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê bao và công dưới đê phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Hoàng Phong, hạng mục: tuyến đê bao vùng, đoạn từ K0-K2+801, kè lát mái đoạn từ K1+793 bờ hữu kênh thủy sản kết hợp đường thi công.	nt	nt
6	Duy tu, sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Phúc - Hoàng Hà - Hoàng Đạt (Km0+550-Km1+650)	nt	nt
7	Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Bút Sơn - Hoàng Trường (Km6+500-Km10-100) thuộc đường huyện DH.HH.13.	nt	nt
8	Sửa chữa, cải tạo tuyến đường giao thông Hoàng Lộc - Hoàng Lưu (Km0+0.00-Km5+200) thuộc đường huyện ĐH-HH25	nt	nt
9	Nâng cấp cải tạo tuyến đường giao thông liên xã Hoàng Kim - Hoàng Giang (đoạn qua khu chợ Già, xã Hoàng Kim)	nt	nt
10	Nâng cấp, cải tạo, cứng hóa đường giao thông liên xã Hoàng Trạch đi Hoàng Châu	nt	nt
11	Sân vận động xã Hoàng Lộc	UBND xã Hoàng Lộc	nt
12	Nhà hội trường, nhà văn hóa đa năng và các hạng mục phụ trợ Công sở xã Hoàng Lộc	nt	nt
13	Trạm y tế xã Hoàng Trinh, hạng mục nhà khám chữa bệnh 02 tầng và công trình phụ trợ	UBND xã Hoàng Trinh	nt
14	Đường giao thông nông thôn xã Hoàng Phú, hạng mục nền, mặt đường	UBND xã Hoàng Phú	nt
15	Công sở xã Hoàng Khê	UBND xã Hoàng Khê	nt
16	Nhà hội trường, trung tâm văn hóa thể thao, san lấp mặt bằng, sân bê tông, mương thoát nước xã Hoàng Châu	UBND xã Hoàng Châu	nt

17	Trường mầm non xã Hoàng Châu, hạng mục nhà lớp học 02 tầng, san nền, tường rào	UBND xã Hoàng Châu	nt
18	Công sở xã Hoàng Ngọc	UBND xã Hoàng Ngọc	nt
19	Bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Ngọc	nt	Đầu thầu; quản lý thực hiện hợp đồng, giám sát đánh giá dự án đầu tư
20	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thị trấn Bút Sơn, hạng mục nền, mặt đường hồ trồng cây, bó vỉa, hệ thống thoát nước	UBND thị trấn Bút Sơn	nt
21	Công sở xã Hoàng Đạt, hạng mục nhà làm việc 02 tầng, nhà làm việc công an, nhà luyện tập thi đấu thể thao, nhà vệ sinh, công, tường rào, san nền	UBND xã Hoàng Đạt	nt
22	Nhà hội trường đa năng xã Hoàng Đạt	nt	nt
23	Trung tâm văn hóa thể thao xã Hoàng Thắng, hạng mục nhà hội trường 150 chỗ, công, tường rào, sân đường nội bộ, bồn hoa, nhà vệ sinh	UBND xã Hoàng Thắng	nt
24	Trạm y tế xã Hoàng Trường	UBND xã Hoàng Trường	nt
25	Trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Vinh	UBND xã Hoàng Vinh	nt
26	Kiên cố hóa kênh mương nội đồng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hoàng Thịnh	UBND xã Hoàng Thịnh	nt
27	Trung tâm văn hóa, thể thao xã Hoàng Lương	UBND xã Hoàng Lương	nt
28	Nhà hội trường đa năng xã Hoàng Lưu	UBND xã Hoàng Lưu	nt
29	Liên trường THCS và tiểu học xã Hoàng Đức	UBND xã Hoàng Đức	nt